

સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૮ માં થયેલ ભારે વરસાદ / પુરને કારણે અસરગ્રસ્ત થયેલ જુથ યોજનાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક

અનુ નં.	ભારે વરસાદ / પૂરની તારીખ	જિલ્લો	ભારે વરસાદ / પૂરના કારણે અસર થયેલી જુથ યોજનાનું નામ	જુથ યોજનામાં અસરગ્રસ્ત થયેલ ગામ / પરા / શહેર	ભારે વરસાદ / પૂરને કારણે જુથ યોજનામાં થયેલ નુકસાની વિગત	પાણી પુરવઠો પુર્વવર્ત કરવા થયેલ કામગીરીની વિગત					કોલમ -૫ પૈકી પાણી પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત થયેલ ગામ/ પરા /શહેર	વિશેષ નોંધ
						૧૭/૯	૧૮/૯	૧૯/૦૯	૨૦/૦૯	૨૧/૦૯		
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
૧	૧૩/૯/૦૮	જુનગઢ	ઘાફડ	૩૧	યોજનાનાં મોણીયા હે.વ પર વિજળી પડવાથી મશીનરી તથા પેનલ બોર્ડ બળી ગયેલ અને વરસાદથી જુથ યોજનાનાં ગામો ની લાઇન માં ભંગાણ પડેલ છે.	--	--	જીઇબી દ્વારા બળી ગયેલ ટ્રાન્સફોર્મર બદલાવતા નવો પંપ તથા પેનલ બોર્ડ ફીટ કરવામાં આવલ	--	રોડ એપ્રોચેબલ થતાં પાઇપ લાઇન રીપેરીંગ માટે સર્વેની કામગીરી કરી	૨૮	૩ ગામોમાં પાણી પુરવઠા બંધ છે. જે વેકલ્વીક વ્યસ્થા રૂપે લોકલ સોર્સ માંથી પાણી મેળવે છે
૨	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	ઘોળીધણ	૩૨	વલ્લભીપુર અને માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ તથા હે.વ. ઊપર વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયેલ તથા પાઈપ લાઈન ધોવાણ	--	--	હેડવર્ક્સ પર વીજ પુરવઠો ચાલુ કરાવ્યો	હે.વ. પરથી પાઈપલાઇનમાં પાણી ભરવાની કામગીરી શરૂ કરી	લાઇન ભરાઇ જતાં પાણી પુરવઠો ચાલુ કર્યો	૨૮	૪ ગામો એપ્રોચેબલ ન હોઈ ચાલુ થઈ શકેલ નથી.
૩	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	કુલગ્રામ મટાદ	૩	-સદર-	--	--	-સદર-	-સદર-	કામગીરી પ્રગતિમાં	૦	
૪	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	નાચકા	૩	-સદર-	--	--	-સદર-	-સદર-	કામગીરી પ્રગતિમાં	૦	
૫	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	ઉમરડા ધર્મેન્દ્રગઢ	૧	પાઈપ લાઈન ધોવાણ	--	--	--	--	--	૦	નદીમાં પાણી હોઈ હાલ કામગીરી થઈ શકે તેમ નથી.
૬	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	હરીપર-દુદાપુર	૮	માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ તથા પાઈપ લાઈન ધોવાણ.	--	--	--	--	--	૦	માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલનું ભંગાણ દૂરસ્ત થયે પાણી ચાલુ થયે પા.પુ.શરૂ થઈ શકશે.
૭	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	થળા માલવણ	૩	-સદર-	--	--	--	--	--	૦	-સદર-
૮	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	જેસડા કૃષ્ણનગર	૨	-સદર-	--	--	--	--	--	૦	-સદર-
૯	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	કુડા નિમકનગર	૪	-સદર-	--	--	--	--	--	૦	-સદર-
૧૦	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	વિરેન્દ્રગઢ નરાલી	૧	વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયેલ.	--	--	--	--	વીજ પુરવઠો ચાલુ થતાં પા.પુ.શરૂ કરેલ છે.	૧	--

23-Sep-2008 updated

સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૮ માં થયેલ ભારે વરસાદ / પુરને કારણે અસરગ્રસ્ત થયેલ જુથ યોજનાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક

અનુ નં.	ભારે વરસાદ / પૂરની તારીખ	જિલ્લો	ભારે વરસાદ / પૂરના કારણે અસર થયેલી જુથ યોજનાનું નામ	જુથ યોજનામાં અસરગ્રસ્ત થયેલ ગામ / પરા / શહેર	ભારે વરસાદ / પૂરને કારણે જુથ યોજનામાં થયેલ નુકસાની વિગત	પાણી પુરવઠો પુર્વવર્ત કરવા થયેલ કામગીરીની વિગત					કોલમ -૫ પૈકી પાણી પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત થયેલ ગામ/ પરા /શહેર	વિશેષ નોંધ
						૧૭/૯	૧૮/૯	૧૯/૦૯	૨૦/૦૯	૨૧/૦૯		
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
૧૧	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	અજીતગઢ માનગઢ	૧૧	માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ તથા પાર્થ પાર્થન ધોવાણ.	--	--	--	--	--	૦	માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલનું ભંગાણ દૂરસ્ત થયે પાણી ચાલુ થયે પા.પુ.શરૂ થઈ શકશે.
૧૨	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	ઘનાળા પ્રતાપગઢ	૨	-સદર-	--	--	--	--	વીજ પુરવઠો ચાલુ થતાં સ્થાનિક બોરમાંથી પા.પુ.ચાલુ.	૧	બાકી ૧ ગામમાં માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલનું ભંગાણ દૂરસ્ત થયે પાણી પુરવઠો શરૂ થઈ શકશે.
૧૩	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	ખોડુ	૩	વલ્લભીપુર બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ તથા લક્ષ્મીસર હે.વ. ઉપર વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયેલ.	--	--	--	--	--	૦	લક્ષ્મીસર હે.વ. થી પૂર્વવત પા.પુ ચાલુ થયે શરૂ થઈ શકશે.
૧૪	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	પોરડા માલવણ	૭	પાર્થ પાર્થન ધોવાણ	--	--	--	પાર્થ પાર્થન દૂરસ્તી કામ.	પાર્થ પાર્થન દૂરસ્તી કામ.	૬	કામગીરી પ્રગતિમાં
૧૫	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	પાણશીણા જનશાળી	૨૭	વલ્લભીપુર બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ તથા લક્ષ્મીસર હે.વ. ઉપર વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયેલ તથા પાર્થ પાર્થન ધોવાણ	--	--	--	પાર્થ પાર્થન દૂરસ્તી કામ.	પાર્થ પાર્થન દૂરસ્તી કામ.	૪	કામગીરી પ્રગતિમાં
૧૬	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	સમલા ઉમેદપુર	૩	-સદર-	--	--	--	-સદર-	-સદર-	૨	-સદર-
૧૭	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	ચુડા ચોકડી	૫	-સદર- તથા મશીનરી તણાય જવાથી	--	--	--	મશીનરી મેળવવાની કાર્યવાહી ચાલુ	મશીનરી મેળવેલ છે.	૦	કામગીરી પ્રગતિમાં
૧૮	૧૬/૯/૦૮	સુરેન્દ્રનગર	દેડુકી ભાગ-૧	૨	નેશનલ હાઈવે કોસીંગ સાઈટ ઉપર પાણી ભરાય ગયેલ છે.	--	--	--	--	--	૦	હાલ પાણી ભરાયેલ હોવાથી કામગીરી થઈ શકે તેમ નથી.
૧૯	૧૭/૦૯/૦૮	કચ્છ	રાપર જુથ પા.પુ યોજના	૫૨	નર્મદાની માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલમાં ભંગાણ થવાના કારણે	--	--	--	--	--	૦	માળીયા બ્રાન્ચ કેનાલના ભંગાણની રીપેરીંગની કામગીરી સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ છે. જે પૂર્ણ થયા બાદ માળીયા ખાતે પાણી ઉપલબ્ધ થયે, આ યોજના પુનઃ કાર્યાન્વિત

23-Sep-2008 updated

સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૮ માં થયેલ ભારે વરસાદ / પુરને કારણે અસરગ્રસ્ત થયેલ જુથ યોજનાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક

અનુ નં.	ભારે વરસાદ / પૂરની તારીખ	જિલ્લો	ભારે વરસાદ / પૂરના કારણે અસર થયેલી જુથ યોજનાનું નામ	જુથ યોજનામાં અસરગ્રસ્ત થયેલ ગામ / પરા / શહેર	ભારે વરસાદ / પૂરને કારણે જુથ યોજનામાં થયેલ નુકસાની વિગત	પાણી પુરવઠો પુર્વવર્ત કરવા થયેલ કામગીરીની વિગત					કોલમ -૫ પૈકી પાણી પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત થયેલ ગામ/ પરા /શહેર	વિશેષ નોંધ
						૧૭/૯	૧૮/૯	૧૯/૦૯	૨૦/૦૯	૨૧/૦૯		
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
૨૦	૧૭/૦૯/૦૮	કચ્છ	ભચાઉ રૂટલ જુથ પા.પુ યોજના	૧૪	એજ	--	--	--	--	--	૦	થશે. યોજનામાં સમાવેશ ગામોને હાલે સ્થાનિક સોર્સ / ટેન્કર મારફત પાણી આપવામાં આવે છે.
૨૧	૧૭/૦૯/૦૮	કચ્છ	શિવલખા જુથ પા.પુ યોજના	૩૫	એજ	--	--	--	--	--	૦	
૨૨	૧૭/૦૯/૦૮	કચ્છ	મુન્દ્રા તાલુકા જુથ પા.પુ યોજના	૯	એજ	--	--	--	--	--	૦	
૨૩	૧૭/૦૯/૦૮	કચ્છ	માંડવી જુથ પા.પુ યોજના	૮	એજ	--	--	--	--	--	૦	
૨૪	૧૭/૯/૦૮	અમરેલી	ઈસ્વરીયા ગૃપ	૧૦	પાઇપલાઇન ડેમેજ	--	--	--	૨ ગામોએ જતી પાઇપલાઇન રીપેર કરી પાણી પુરવઠો ચાલુ કર્યો	૭ ગામોએ જતી પાઇપલાઇન રીપેર કરી પાણી પુરવઠો ચાલુ કર્યો	૯	૯ ગામોએ પાણી પુરવઠો પુર્વવર્ત કરવામાં આવેલ છે. જયારે ૦૧ ગામે પાઇપલાઇનનુ રીપેરીંગ કામ ટુંક સમયમાં પુરી કરી પાણી પુરવઠો ચાલુ કરવામાં આવશે.
૨૫	૧૮/૯/૦૮	અમદાવાદ	સાત જુથ પાણી પુરવઠા યોજના	૧૬૬/૧	૧. પીપળી હેડવર્ક્સ ખાતે પાણી ભરાયેલુ હોઇ પંપીંગ મશીનરી તથા પેનલ બોર્ડને નુકશાન ૨. પીપળી હેડવર્ક્સ ખાતેની કંપાઉન્ડ વોલ પડી ગયેલ છે. ૩. છૂટા છવાયા સ્થળો ઉપર પાઇપલાઇન તણાઇ ગયેલ છે	--	--	(૧) વિજ પૂરવઠો જે હેડવર્ક્સ ઉપર પુન સ્થાપિત થતાં પંપીંગ ચાલુ કરી પાઇપલાઇન ભરવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવેલ.	(૧) ગુંદા ડેમના ઓગનમાં તણાઇ ગયેલ લાઇન નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી (૨) મઠી પરીએજ યોજનાની બલ્ક પાઇપલાઇનમાં પાણી ચાલું થતાં ગાંફ ગામ પાસેના એરવાલ્વમાંથી જુની લાઇન ધ્વારા ઘોલેરા સંપમાં પાણી નાંખવાનું શરૂ કર્યું.	(૧) ઘોલેરા સંપમાં પાણી પહોંચતા, ઘોલેરા સેકશનના ગામોને પાણી પુરું પાડવામાં આવેલ છે. (૨) ઘંધુકા પેટા વિભાગ હસ્તકના અસર પામેલ ગામોને ટેન્કરથી પીવાનું પાણી આપવા માટે ત્રણ ટ્રેક્ટર ચાલું કરવામાં આવ્યા. (૩) ઘોળકા પેટા વિભાગ હસ્તકના અસર પામેલ ગામોને ટેન્કરથી પીવાનું પાણી આપવા માટે ચાર ટ્રેક્ટર ચાલું કરવામાં આવ્યા.	૧૨૫/૧	

23-Sep-2008 updated

સપ્ટેમ્બર-૨૦૦૮ માં થયેલ ભારે વરસાદ / પુરને કારણે અસરગ્રસ્ત થયેલ જુથ યોજનાની વિગત દર્શાવતુ પત્રક

અનુ નં.	ભારે વરસાદ / પૂરની તારીખ	જિલ્લો	ભારે વરસાદ / પૂરના કારણે અસર થયેલી જુથ યોજનાનું નામ	જુથ યોજનામાં અસરગ્રસ્ત થયેલ ગામ / પરા / શહેર	ભારે વરસાદ / પૂરને કારણે જુથ યોજનામાં થયેલ નુકસાની વિગત	પાણી પુરવઠો પુર્વવર્ત કરવા થયેલ કામગીરીની વિગત					કોલમ -૫ પૈકી પાણી પુરવઠો પુનઃ સ્થાપિત થયેલ ગામ/ પરા /શહેર	વિશેષ નોંધ
						૧૭/૯	૧૮/૯	૧૯/૦૯	૨૦/૦૯	૨૧/૦૯		
૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩
૨૬	૧૯/૯/૦૮	રાજકોટ	મોરબી, માળીયા બોડીયા	૧૨	પાઇપલાઇન ડેમેજ થવાને કારણે	--	--	--	પાઇપ લાઇન રીપેરીંગ	પાઇપ લાઇન રીપેરીંગ	૦	પાઇપલાઇન ડેમેજ થવાને કારણે હાલ આ ગામો સ્થાનિક સોર્સમાંથી પાણી મેળવે છે
૨૭	૧૯/૯/૦૮	જામનગર	ખીજડીયા ગ્રુપ	,૨૬/૫/૨	--	--	--	--	--	--	૦	માળીયા બ્રાંચ કેનાલ ભંગાણના કારણે પા.પુ. મળવાનું બંધ થયેલ છે હાલ આ ગામો સ્થાનિક સોર્સ માંથી મેળવે છે.
૨૮	૨૧/૯/૦૮	આણંદ	લુણેજ માલાસોની	૨	પાઇપલાઇનનું ધોવાણ	--	--	--	--	પાણી ભરાઈ ગયેલ હોવાથી કામગીરી થઈ શકેલ નથી	૦	પાણીના લેવલ ઘટ્યેથી રીપેરીંગ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે
૨૯	૨૧/૯/૦૮	પંચમહાલ	થણાસાવલી	૪૩	ટ્રાન્સફોર્મર બળી જવાથી	--	--	--	--	ટ્રાન્સફોર્મર રીપેરીંગ કામગીરી પુર્ણ થયેલ છે. અને ગામોને પા.પુ ચાલુ કરેલ છે.	૪૩	૪૩ ગામો પા.પુ ચાલુ કરેલ છે.
૩૦	૨૧/૯/૦૮	સુરત	ગાયપગલા	૨	એમ.એસ. બ્રીજ પાઇપલાઇન સાથે પાણીનાં પ્રવાહમાં તણાઈ ગયેલ છે.	--	--	--	--	કામચલાઉ વ્યવસ્થાથી ૧ ગામમાં પાણી પુરવઠો શરૂ કરવામાં આવેલ છે.	૧	પાણી ઘટી જવાથી રીપેરીંગ કામગીરી તુરતજ હાથ ધરવામાં આવશે
૩૧	૨૧/૯/૦૮	ડાંગ	મહાલ	૪	વિજળીનાં થાંભલા પડી જવાથી	--	--	--	--	ડી.જી.સેટ મુકીને યોજના ચાલુ કરેલ	૪	જી.ઇ.બી ની રીપેરીંગની કામગીરી ચાલુ છે.

કુલ

૫૩૧/૬/૨

,૨૫૨/૧